

**О выполнении работ ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
г. Байконур в ходе прохождения отопительного периода 2025–2026
года.**

В рамках отопительного сезона 2025-2026 г.г. ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур реализует комплекс мер по обеспечению надёжной работы систем тепло и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Байконур, бесперебойной работы предприятий и организаций комплекса «Байконур», а также выполнение задач в рамках международных и федеральных космических программ.

Отопительный период начался 22 октября 2025 года (Распоряжением Главы Администрации города Байконур от 20.10.2025г. № 01-621р) и на данный момент проходит в штатном режиме. В ходе плановых остановов был выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭС, тепловых сетей и сетей водоснабжения. Проведенная наладка гидравлических режимов и гидропневматическая промывка тепловых сетей позволили повысить качество теплоснабжения и снизить аварийность тепломеханического оборудования.

На ТЭС в эксплуатации находятся котлы ПТВМ-50-2 ст. №1,2,3. Надёжное газоснабжение обеспечивает бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей города и комплекса «Байконур». Газификация трех водогрейных котлов позволило увеличить качество отпускаемой тепловой энергии..



На тепловых сетях с начала отопительного периода обеспечиваются расчётные гидравлические и температурные режимы работы систем теплоснабжения в соответствии с утверждённым графиком. По состоянию на



текущую дату на тепловых сетях зафиксировано 95 повреждений, из них по заявкам ГУП ЖХ — 39. Все повреждения устранялись своевременно, без прекращения подачи тепла. Технологических нарушений с отключением теплоснабжения потребителей продолжительностью более 12 часов - не зафиксировано.

В целях профилактики ведется постоянный контроль параметров теплоносителя в сетях предприятия и на присоединённых объектах, проводятся проверки теплоиспользующих установок на предмет несанкционированных сливов теплоносителя, выполняется наладка тепловых сетей и анализ режимов работы оборудования ТЭС. Нарушений в работе оборудования не выявлено.



Цех городских электрических сетей в ходе прохождения отопительного периода 2025–2026 годов функционирует в штатном режиме. Аварий и технологических нарушений с отключением электроснабжения потребителей продолжительностью более 12 часов не зафиксировано. Выполнены восстановительные работы на кабельных линиях 6 кВ — 6 единиц, на линиях 0,4 кВ — 1 единица. Все повреждения устранялись оперативно, с переключением потребителей по резервным схемам, без перерывов в электроснабжении.

Подразделениями **сетей водоснабжения и водоотведения** было обеспечено бесперебойное водоснабжение и водоотведение потребителей. Технологическое оборудование и сооружения систем водоснабжения и водоотведения функционируют в штатном режиме.

За период ОЗП с 22.10.2025 года по 20.01.2026 год, было выявлено и устранено 125 ед. повреждений на сетях водоснабжения города, 26 случаев на сетях водоснабжения космодрома «Байконур». Все неисправности были устранены в сроки, не превышающие нормативные, в период устранения аварий с прекращением подачи воды, все отключенные объекты были обеспечены питьевой водой с использованием спецтехники. Проблемой является возникновение неполадок на сетях водоснабжения и водоотведения из-за износа оборудования и сетей.

За период ОЗП с 22.10.2025 года по 20.01.2026 год поступило: 484 заявки, при этом были выполнены работы по прочистке трубопроводов канализации в количестве – 6990 пм, очистка колодцев – 255 ед.



На текущий момент ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу систем тепло- и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Байконур в ходе прохождения отопительного периода 2025–2026 годов.