

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на июнь 2020г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.06.-05.06.20г., 15.06.-19.06.20г., 29.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		08.06.-12.06.20г., 22.06.-26.06.20г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч.7 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ ; яч. 3 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 (ДГК-1)	ГТО	шт/к-т	2/2		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01 .06.-05.06.20г., 15.06.-19.06.20г.	сл. РЭС-1		
Перенесенные работы с апреля месяца на июнь месяц 2020г.										
7	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ГТО	шт	7		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ)	ГТО	к-т	3		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)	ГТО	к-т	3		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТР)	ГТО	шт/к-т	4/1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)	ГТО	к-т	2		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ	Т-3, РВС-110	ГТО	к-т	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ	Т-4, РВС-110	ГТО	к-т	3		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
16	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ТР)	ГТО	шт	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
17	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ВГБ)	ГТО	к-т	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-103 ОРУ-110	яч.2, 5, 7, 8 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ, РОСШ)	ГТО	к-т	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-103 ОРУ-110	яч.2 (РОСШ)	ГТО	к-т	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
21	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	к-т	3		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-103 ОРУ	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		01.06.-30.06.20г.	сл. РЭС-1		

23	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	шт	3		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
Перенесенные работы с февраля на апрель месяц 2020г., с апреля месяца на июнь месяц 2020г.										
26	ПС-5А ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-5А ЗРУ-6	яч.17 (СР)	ГТО	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
29	ПС-5А ЗРУ-6	яч.29 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-5А ЗРУ-6	яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	8/1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-5А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-5А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.06. -30.06.20г.	сл. РЭС-1		

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	к-т	3		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	к-т	2		01.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	к-т	4		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С	ГТО	к-т	1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	к-т	4		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	4		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	шт	4		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С	ГТО	к-т	4		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3, РВС)	ГТО	к-т	5		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	к-т	3		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-101С	ГТО	к-т	1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	к-т	4		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	4		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	к-т	4		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	к-т	4		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	к-т	3		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2		

28	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-23 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1		15.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-23 ОРУ-35	яч.9, 10, 5 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
32	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
33	ПС-23 ОРУ-35	Т-2	ГТО	шт	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
34	ПС-23 ОРУ-35	РВС-35, РВП-6 (Т-2)	ГТО	шт	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
35	ПС-23 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
36	ПС-23 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
37	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-2, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
38	ПС-23 ОРУ-35	яч.11 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
Перенесенные работы с февраля месяца на июнь месяц 2020г.									
40	ПС-9 ЗРУ-6	яч.10 (СР)	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
41	ПС-18 ЗРУ-10	П-СШ	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
42	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	яч.36 - ТП-61 пл.182 ЗЭРКТ; яч.40 - КТПН «ХМУС»; яч.37 - ЦРП- 59 яч.2 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ; яч.32 - КТПН «Жигули» КЖДО ЦЭНКИ
43	ПС-18 ЗРУ-10	яч.41 (ТР)	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
44	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
45	ПС-18 ЗРУ-10	яч.27 (РВП)	ГТО	к-т	1		15.06. -19.06.20г.	сл. РЭС-2	
46	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		15.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
47	ПС-18 ЗРУ-10	П-СШ	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
48	ПС-18 ЗРУ-10	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
49	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
50	ПС-18 ЗРУ-10	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
51	ПС-18 ЗРУ-10	яч.17 (РВП)	ГТО	к-т	1		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	
52	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		22.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	яч.5 - ЦРП- 59 яч.75 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ
53	ПС-18 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		15.06. -26.06.20г.	сл. РЭС-2	

Перенесенные работы с апреля месяца на июнь месяц 2020г.

54	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
55	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
56	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2)	ГТО	к-т	1		08.06. -12.06.20г.	сл. РЭС-2		
57	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
58	ПС-1А ОРУ-35	яч.6, 7, 1, 9 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
59	ПС-1А ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
60	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
61	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТР, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		
62	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		01.06. -05.06.20г.	сл. РЭС-2		

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1		01.06. -02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		03.06. -04.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-103С	ГТО	линия	1		09.06. -11.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1		05.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1		08.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-110	Л-104С	ГТО	линия	1		15.06. -17.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ЦДРЦ	ГТО	линия	1		12.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		18.06. -19.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		18.06. -19.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
10	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		01.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
11	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		01.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
12	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		01.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
13	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		02.06.20г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		03.06.20г.	сл. ВКЛЭП		

19	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		03.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
20	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		03.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
21	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		03.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		03.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		04.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		05.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		05.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		05.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		05.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		08.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		08.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		08.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		08.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		09.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		09.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		09.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		09.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		09.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		10.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
43	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		10.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
44	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		10.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
45	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		10.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
46	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		10.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
47	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		11.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
48	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		11.06.20г.	сл. ВКЛЭП	

49	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		11.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
50	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		11.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
51	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		11.06.20г.	сл. ВКЛЭП	
служба РЗиА									
1	ГПП-1 ОРУ-35	яч.21 (ДГК-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
2	ГПП-1 ОРУ-35	яч.22 (ДГК-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
3	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
4	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
5	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-104С	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-Ю1	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-Ю2	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-103С	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	3		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-101С	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-101Ю	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-Ю3	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-Ю4	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
20	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
21	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
22	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	
23	ПС-23 ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл. РЗиА	

24	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
25	ПС-23 ОРУ-35	яч.10(ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
26	ПС-23 ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
27	ПС-23 ОРУ-35	яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
28	ПС-23 ОРУ-35	Л-10яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
29	ПС-23	Проверка АВР-0,4/6/35кВ	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
Перенесенные работы с февраля месяца на июнь месяц 2020г.									
30	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
31	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
32	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
33	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
34	ПС-18 ЗРУ-10	яч.10, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
35	ПС-18	Проверка АВР-0,4/10/35 кВ	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
Перенесенные работы с апреля месяца на июнь месяц 2020г.									
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
38	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
39	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
40	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
41	ГПП-1 ОРУ	Т-3 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
42	ГПП-1 ОРУ	Т-4 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
43	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ВГБ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
44	ПС-103 ОРУ-110	яч.1 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
45	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
46	ПС-103 ОРУ	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
47	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
48	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
49	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
50	ПС-103 ОРУ	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
51	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
52	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	

53	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
54	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
55	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
56	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
57	ПС-1А ОРУ-35	яч.7 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
58	ПС-1А ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
59	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
60	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
61	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г., с апреля месяца 2020г. на июнь месяц 2020г.									
62	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
63	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
64	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
65	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
66	ПС-5А ЗРУ-6	яч. 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16, 20 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
67	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.06. -30.06.20г.	сл.РЗиА	
УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.06. -30.06.20г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.06. -30.06.20г.	УХО	
3	Септик №2	Насос ФГ 115/38-б	ТР	шт	1		01.06. -30.06.20г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.