



**БАЙКОНУРЭНЕРГО**  
государственное унитарное предприятие  
производственно-энергетическое объединение  
**Цех Высоковольтных электрических сетей**

ЦВЭС



№ 1640/15-Пл  
от 13.07.2022

**УТВЕРЖДАЮ**  
1-й заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур

\_\_\_\_\_ С.Н. Горьковой  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План-график**  
**проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2022г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
					План	Факт			
<b>Служба РЭС-1</b>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1,ТТ)	ГТО	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР); яч.2 (ТР)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РПН-3Т	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ТР)-35кВ	ГТО	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	

13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
14	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	5		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
32	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-1	
<b>Служба РЭС-2</b>									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); 1-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); 11-СШ	ГТО	к-т	6/1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	

8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 ( ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	К-Т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	ШТ	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1, ЗРОМ-1	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РПП-2)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-101 ОРУ-110	яч.8 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-101 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	ШТ	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
32	ПС-104 ОРУ-110	Л-104Ю яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
33	ПС-115 ОРУ-110	Л-101Ю яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
34	ПС-115 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
35	ПС-115 ОРУ-110	яч.3 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	

36	ПС-115 ОРУ-110	Т-1	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
37	ПС-115 ОРУ-110	РВС, РЗОН (Т-1)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
38	ПС-115 ОРУ-110	Л-101С яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-115 ОРУ-110	яч.6 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
40	ПС-115 ОРУ-110	яч.4 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
41	ПС-115 ОРУ-110	Т-2	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
42	ПС-115 ОРУ-110	Т-2, РВС, РЗОН	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
43	НС- 11П РУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
44	НС- 11П РУ-6	яч.1 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ГТ)	ГТО	к-т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
45	НС- 11П РУ-6	яч.2 (ТН-1, ПР-6, ШР)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
46	НС- 11П РУ-6	яч.4 (ТМ-1, ПР-6,ВН-16)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
47	НС- 11П РУ-6	яч.5 (СР-6)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
48	НС- 11П РУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
49	НС- 11П РУ-6	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ГТ)	ГТО	к-т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
50	НС- 11П РУ-6	яч.8 (ТН-2, ПР-6, ШР)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
51	НС- 11П РУ-6	яч.6 (ТМ-2, ПР-6,ВН-16)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
52	НС- 11П РУ-6	яч.9 (НА-1,5; 250кВт; ВМ,ШР,ГТ)	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
53	НС- 11П РУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	к-т	4		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	
54	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.08.-31.08.22г.	сл. РЭС-2	

**служба ВКЛЭП**

1	ВЛ-220	Л-203К	ГТО	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-Ю2	ГТО	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-Ю1	ГТО	линия	1		03.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-110	Л-103Ю	ГТО	линия	1		05.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-110	Л-104Ю	ГТО	линия	1		08.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-110	Л-104С	ГТО	линия	1		09.08.22г.	сл. ВКЛЭП	

9	ВЛ-110	Л-111А	ГТО	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
10	ВЛ-110	Л-111Б	ГТО	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
11	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
12	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
13	ВЛ-35	Л-1	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
14	ВЛ-35	Л-2	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
15	ВЛ-35	Л-1А	О	линия	1		15.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
16	ВЛ-35	Л-2А	О	линия	1		15.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
17	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		16.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
18	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		16.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
19	ВЛ-35	Л-3С	О	линия	1		17.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
20	ВЛ-35	Л-3	О	линия	1		18.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
21	ВЛ-35	Л-4	О	линия	1		19.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
22	ВЛ-35	Л-4А	О	линия	1		19.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
23	ВЛ-35	Л-4-1	О	линия	1		19.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
24	ВЛ-35	Л-4-2	О	линия	1		19.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
25	ВЛ-35	Л-5	О	линия	1		22.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
26	ВЛ-35	Л-17А	О	линия	1		23.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
27	ВЛ-35	Л-17Б	О	линия	1		23.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		02.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		03.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		03.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		03.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		03.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
43	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	

44	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
45	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		04.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
46	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
47	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		08.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		08.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
50	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		08.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
51	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		08.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
52	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		09.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
53	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		09.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
54	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		09.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
55	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		09.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
56	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
57	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
58	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
59	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		10.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
60	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
61	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
62	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
63	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
64	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		11.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
65	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
66	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
67	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
68	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
69	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		12.08.22г.	сл. ВКЛЭП	
<b>служба РЗиА</b>									

<b>ГПП-1</b>									
<b>ОРУ – 220 кВ</b>									
1	яч. № 2 АТ-1		О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
2	яч. № 5 АТ-2		О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
3	яч. № 3 ТН-220 кВ Исш.		О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
4	яч. № 4 ТН-220 кВ Псш.		О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
5	яч. № 19,20 Реактор Р-1		О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>ОРУ – 110 кВ</b>									

6	яч. № 2 «ввод-110 кВ АТ-1»	О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
7	яч. № 7 Л-Ю1	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
8	яч. № 10 Л-Ю2	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
9	яч. № 13 Л-103Ю	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
10	яч. № 6 Л-104Ю	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
11	яч. № 18 Л-106А	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
12	яч. № 19 Л-106Б	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
13	яч. № 12 Л-111А	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
14	яч. № 11 Л-111Б	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
15	яч. № 17 Л-105К	О	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
16	яч. № 1 Л-107К	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
17	яч. № 4 ОВ-110	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
18	яч. № 20 СВ-110	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
19	яч. № 7 ТН-110 кВ I сш.	О	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
20	яч. № 3 ТН-110 кВ II сш.	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
21	яч. № 4 ТН-110 кВ ОСШ	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
22	ДЗШ-110 кВ I сш.	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
23	ДЗШ-110 кВ II сш.	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>ГПП-2</b>								
<b>ОРУ – 110 кВ</b>								
24	АЧР-110 кВ	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>ПС – 101</b>								
<b>ОРУ – 110 кВ</b>								
25	яч. № 7 Т-1	О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
26	яч. № 8 Т-2	О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>ОРУ – 35 кВ</b>								
27	яч. № 1 «ввод 35 кВ Т-1»	О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
28	яч. № 6 «ввод 35 кВ Т-2»	О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
29	яч. № 4 Л-35-1Н	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
30	яч. № 8 Л-35-2Н	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
31	яч. № 2 ТН-35 кВ I сш.	О	к-т	2		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
32	яч. № 9 ТН-35 кВ II сш.	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
33	яч. № 5 СВ-35 кВ	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
34	АВР-35 кВ	О	к-т	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>ПС – 9</b>								
<b>ОРУ – 35 кВ</b>								

35	яч. № 3 Т-1		О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
36	яч. № 4 Т-2		О	шт	1		01.08.-31.08.22г.	сл. РЗи А	
<b>УХО</b>									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,5		01.08.-31.08.22г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,1		01.08.-31.08.22г.	УХО	
3	ГПП-1 Насос типа К45/30 (2 шт.)		ТР	шт	2		16.08.-31.08.22г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; О – опробование (РЗиА); СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

**Врио начальника ЦВЭС**

СОГЛАСОВАНО

**Начальник ПТС**



**А.Т. Жубандыков**

**В.П. Печурина**