

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на декабрь 2018г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответ-ый исп-ль	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		03.12.-07.12.18г., 17.12.-21.12.18г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		10.12.-14.12.18г., 24.12.-28.12.18г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1	КТПН-1, КТПН-2	ГТО	к-т	2		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-1	Кафе "Самал"	
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
5	ТП-98 РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
6	ТП-98 РУ-6	яч.1, 2, 3 (РВ)	ГТО	шт/к-т	3/1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
7	ТП-98 РУ-6	яч.4, 5 (РВ, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/2		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
8	ТП-98 РУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-1		
9	ТП-98 РУ-6	яч.6, 7 (РВ, ВН)	ГТО	шт/к-т	2/2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-1		
10	ТП-98 РУ-6	яч.8, 9 (РВ)	ГТО	шт/к-т	2/1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-1		
11	ТП-3А РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
12	ТП-3А РУ-6	яч.1, 2 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/3		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
13	ТП-3А РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-1		
14	ТП-3Б РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
15	ТП-3Б РУ-6	яч.1 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	к-т	3		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
16	ТП-3Б РУ-6	яч.2 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
17	ТП-3Б РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
18	ТП-5 РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		

19	ТП-5 РУ-6	яч.1, 4, 6 (ВН)	ГТО	ШТ/К-Т	3/1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
20	ТП-5 РУ-6	яч.2, 5 (РВ)	ГТО	ШТ/К-Т	2/1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
21	ТП-5 РУ-6	яч.3 (СР)	ГТО	К-Т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	ШТ	108		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	К-Т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	К-Т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	К-Т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
5	ПС-23 ЗРУ-6	И-СШ	ГТО	К-Т	1		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ)	ГТО	ШТ/К-Т	6/2		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.3-ТП-54/2 яч.3 пл.175 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.8-ТП-61 яч.5 пл.132 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.7-СК8П882К пл.81 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.6-ЦРП яч.37 соор.59А пл.81-ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.5-ТП-18 яч.1 соор.10 пл.82 ФГУП "ЦЭНКИ"	
7	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	К-Т	3		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ)	ГТО	К-Т	1		03.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-23 ЗРУ-6	И-СШ	ГТО	К-Т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-23 ЗРУ-6	яч.13 (СР)	ГТО	К-Т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	К-Т	3		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2		

12	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ)	ГТО	ШТ/К-Т	6/2		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.21 - ТП-54/2 яч.11 пл.175 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.20 - ЦРП яч.25 соор.59А пл.81 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.17 - СК8П882К пл.81 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.19 - ТП-18 яч.2 соор.18 пл.82 ФГУП «ЦЭНКИ»; яч.18 - ТП-61 яч.8 пл.132 ФГУП "ЦЭНКИ"
13	ПС-23 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		03.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-104 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-104 ЗРУ-6	яч.2 (ТР)	ГТО	к-т	1		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-104 ЗРУ-6	яч.4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,38, 18, 15, 14 (ВМ, ТТ)	ГТО	ШТ/К-Т	13/2		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.5-КТПН скважина ЗЭРКТ; яч.7- пл.95 ТП 86А ЗЭРКТ; яч.9-пл.91А ТП-144 яч.5 ЦИ-7 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.11-РИЭ 5000 ЭС №1 яч.2 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.12-ЦРП-234 яч.6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.15- ЦРП-2 яч.1 соор.92А-50 ЗЭРКТ; яч.14- ЦРП-1яч.13 соор.92А-50 ЗЭРКТ; яч.13 - РИЭ-5000 ЭС №1 яч.4 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"
17	ПС-104 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	ШТ	1		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-104 ЗРУ-6	яч.6 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-104 ЗРУ-6	яч.17 (СВ)	ГТО	к-т	1		03.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-104 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-104 ЗРУ-6	яч.19 (СР)	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-104 ЗРУ-6	яч.32 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-104 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	

24	ПС-104 ЗРУ-6	яч.21, 22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 34,30 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	10/2		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.22 - РИЭ 5000 ЭС №2 яч.8 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.25 - пл.91А ТП-144 яч.6 ЦИ-7 КЗ ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.27- ЦРП-2 яч.39 соор.92А-50 ЗЭРКТ; яч.29 - ЦРП-1 яч.14 соор.92А-50 ЗЭРКТ; яч.33 - ЦРП-234 яч.26 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.35 - КТПН РиЭ ФГУП "ЦЭНКИ" ; яч.21 - РИЭ-5000 ЭС №2 яч.6 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"
25	ПС-104 ЗРУ-6	яч.36 (ТР)	ГТО	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		03.12. -07.12.18г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-104 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		03.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-104 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		03.12. -14.12.18г.	сл. РЭС-2	
29	ЦРП-102 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	
30	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	9/1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.2 - ЦРП «Н» яч.2 10П ГУП «ПО «Горводоканал»; яч.4 - ЦРП-90 яч.19 пл. 90 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.5 - ЦРП-92 яч.4 ЦИ-2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.7 - ТП-16 яч. 3 пл.95 ЗЭРКТ; яч.13 - ЦРП-410 яч.24 ЦЭСТ ИП-3 пл.97 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.14 - ТП-1"А» яч.4,2 ФГУП "ЦЭНКИ";
31	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	
32	ЦРП-102 ЗРУ-6	ТСН-1, ПКТ	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	
33	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	
34	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.12 (РВС)	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	

35	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
36	ЦРП-102 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
37	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
38	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.20 (РВС)	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
39	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.21 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
40	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.23 (ТР)	ГТО	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
41	ЦРП-102 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
42	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	6/1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.29 - ЦРП «Н» яч.7 10П ГУП «ПО «Горводоканал»; яч.30 - ЦРП-410 яч.1 ЦЭСТ ИП-3 пл.97 ФГУП "ЦЭНКИ".	
43	ЦРП-102 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		17.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2		
44	РП-11 ЗРУ-6	яч.15, 16, 1, 3, 4, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.16 - КТПН «Западная» ЮКДО ФГУП «ЦЭНКИ»; ТП-2 яч.1 пл.95 ЗЭРКТ яч.3 - ТП-7 яч.1 пл.95 ЗЭРКТ	
45	РП-11 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
46	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
47	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-1, ПК	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
48	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
49	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
50	РП-11 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		
51	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ)	ГТО	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл. РЭС-2		

52	РП-11 ЗРУ-6	яч.6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.7 - ТП-1А яч.2 УС ЦЭНКИ ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.9 - ТП-4 яч.2 пл.95 ЗЭРКТ; яч.10 - КТПН 500 яч.1пл.95 ЗЭРКТ; яч.11 - ТП-15 яч.3 пл.95 ЗЭРКТ.
53	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
54	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
55	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
56	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
57	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
58	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-2, ПК	ГТО	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
59	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		24.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
60	РП-11 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		17.12. -28.12.18г.	сл. РЭС-2	
Перенесенные работы с октября месяца на декабрь месяц 2018г.									
61	ПС-21 ЗРУ-10	I-СШ	ГТО	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	
62	ПС-21 ЗРУ-10	яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.20- ТП-5 яч.2 ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Южный"; яч.22-ЦРП ДЭС яч.43 ФГУП "ЦЭНКИ"-КЦ "Южный"; яч.24-ЦРП ДЭС яч.7 ФГУП "ЦЭНКИ"-КЦ "Южный"
63	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК)	ГТО	к-т	3		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	
64	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	
65	ПС-21 ЗРУ-10	II-СШ	ГТО	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	
66	ПС-21 ЗРУ-10	яч.25 (СР)	ГТО	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	
67	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК)	ТО	к-т	3		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	

68	ПС-21 ЗРУ-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2		
69	ПС-21 ЗРУ-10	яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		03.12. -31.12.18г.	сл. РЭС-2	яч.26-ЦРП ДЭС яч.44 ФГУП "ЦЭНКИ"-КЦ "Южный"; яч.28-ЦРП ДЭС яч.6 ФГУП "ЦЭНКИ"-КЦ "Южный"	
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-35	Л-1В	О	линия	1		03.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-35	Л-2В	О	линия	1		03.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	ГТО	линия	1		04.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	ГТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
14	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000	ГТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
15	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	ГТО	линия	1		06.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
16	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	ГТО	линия	1		07.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		03.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		03.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		04.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		04.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		04.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	ТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	ТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	ТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	ТО	линия	1		05.12.18г.	сл. ВКЛЭП		

26	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	ТО	линия	1		06.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	ТО	линия	1		06.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	ТО	линия	1		06.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	ТО	линия	1		07.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	ТО	линия	1		07.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	ТО	линия	1		07.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
32	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	ТО	линия	1		10.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
33	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	ТО	линия	1		10.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
34	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	ТО	линия	1		10.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
35	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	ТО	линия	1		11.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
36	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	ТО	линия	1		11.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
37	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	ТО	линия	1		11.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
38	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	ТО	линия	1		11.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
39	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	ТО	линия	1		12.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
40	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	ТО	линия	1		12.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
41	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	ТО	линия	1		12.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
42	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	ТО	линия	1		12.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
43	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	ТО	линия	1		13.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
44	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	ТО	линия	1		13.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
45	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	ТО	линия	1		13.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
46	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	ТО	линия	1		13.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
47	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	ТО	линия	1		14.12.18г.	сл. ВКЛЭП		

48	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	ТО	линия	1		14.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
49	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	ТО	линия	1		14.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	ТО	линия	1		17.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	ТО	линия	1		17.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	ТО	линия	1		17.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	ТО	линия	1		18.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	ТО	линия	1		18.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	ТО	линия	1		18.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
56	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	ТО	линия	1		19.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
57	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	ТО	линия	1		19.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
58	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	ТО	линия	1		19.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
59	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	ТО	линия	1		19.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
60	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
61	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
62	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
63	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
64	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
65	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		20.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
66	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
67	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
68	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
69	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		

70	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
71	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
72	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
73	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		21.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
74	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
75	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
76	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
77	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
78	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
79	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		24.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
80	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		25.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
81	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		25.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
82	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		25.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
83	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		25.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
84	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		26.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
85	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		26.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
86	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		26.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
87	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		26.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
88	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		26.12.18г.	сл. ВКЛЭП		
служба РЗиА										
1	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		03.12. -07.12.18г.	сл.РЗиА		

2	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
3	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
4	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	6/2		03.12. -07.12.18г.	сл.РЗиА		
5	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		03.12. -07.12.18г.	сл.РЗиА		
6	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ) проверка уставок защит	В	к-т	1		03.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
7	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
8	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	В	шт/к-т	6/2		10.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
9	ПС-23	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		03.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
10	ПС-104 ЗРУ-6	яч.4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 18, 15, 14 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	13/2		03.12. -07.12.18г.	сл.РЗиА		
11	ПС-104 ЗРУ-6	яч.6 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		03.12. -07.12.18г.	сл.РЗиА		
12	ПС-104 ЗРУ-6	яч.17 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		03.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
13	ПС-104 ЗРУ-6	яч.32 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		10.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
14	ПС-104 ЗРУ-6	яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 34 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	10/1		10.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		
15	ПС-104	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	2		03.12. -14.12.18г.	сл.РЗиА		

16	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	9/1		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
17	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
18	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		17.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
19	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
20	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	6/1		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
21	ЦРП-102	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
22	РП-11 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
23	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
24	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
25	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		
26	РП-11 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		17.12. -21.12.18г.	сл.РЗиА		резерв
27	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		17.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
28	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
29	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
30	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
31	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		

32	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
33	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	шт	1		24.12. -28.12.18г.	сл.РЗиА		
Перенесенные работы с октября месяца на декабрь месяц 2018г.										
34	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЗ и А		
35	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		03.12. -31.12.18г.	сл. РЗ и А		
36	ПС-21	Проверка АВР-0,4/10 кВ	К	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЗ и А		
37	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		03.12. -31.12.18г.	сл. РЗ и А		
38	ПС-21 ЗРУ-10	яч.20,22,24,26,28 (ВМ,ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	5/2		03.12. -31.12.18г.	сл. РЗ и А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		03.12. -31.12.18г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				03.12. -31.12.18г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.