Отчет о готовности

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур

к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

Распоряжением Главы администрации город Байконур от 15 мая 2026 года №151 были определены основные задачи и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года для ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур. В соответствии с планом мероприятий по ремонту и обслуживанию основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования тепловой электростанции, тепловых и электрических сетей выполнены следующие работы:

Тепловая электростанция

Проведено техническое обслуживание и ремонт: 9-ти энергетических котлоагрегатов; 3-х водогрейных котлоагрегатов; 1-го турбоагрегата; 6-ти деаэраторов; 20-ти основных и пиковых подогревателей сетевой воды (ПСВ); 32-х баков и фильтров химического цеха; 4-х силовых трансформаторов; 57 ед. насосов; 6- ти мазутных подогревателей и 6-ти мазутных фильтров тонкой и грубой очистки.

- Проведен текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ-50 ст. № 2,3 (подрядчик «МС Сервис»);

Готовность к зиме-100 %





Тепловые сети

В объемах капитального и текущего ремонта, проведения аварийно-восстановительных работ заменено – 1788 км. трубопроводов тепловых сетей различного диаметра. К отопительному периоду 2026-2027 года отревизировано 1095 штук запорной арматуры, заменено 12 шт. Проведена гидравлическая промывка трубопровода тепловых сетей – 161 727,40 пм. Дезинфекция трубопроводов тепловых сетей- 161 727,40 пм. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей- 161 727,40 пм. Восстановлена теплоизоляция – 908,193м^2.

Отдельный вклад в обеспечение устойчивой и надежной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. внесли мероприятия, выполненные в рамках комплексного плана «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год (8 объектов).

Готовность к зиме-100 %





Цех городских электрических сетей

Проведен ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования из тарифного титула:

- выполнен ремонт 4-х силовых трансформаторов: Т-1 400 кВА на ТП-19; Т-2 400 кВА на ТП-19; Т-2 400 кВА на ТП-53; Т-1 630 кВА на ТП-58А;
- выполнен ремонт фасадов (известковая побелка, покраска цоколя, дверей и нанесение диспетчерских наименований) ТП-9,62,69,74,89.





Проведено техническое обслуживание 137 ячеек ПС, ЦРП техническое обслуживание оборудования ТП-6/0,4 кВ 107 ед.

Устранено 44 мест повреждения КЛЭП-6 кВ, и 4 мест повреждений КЛЭП-0,4 кВ.

Готовность к зиме-100 %

Цех высоковольтных электрических сетей

По тарифному титульному списку проведено:

– выполнен капитальный ремонт трансформаторов собственных нужд ТСН-2 (ТМ -100/35/0,4) на ПС-4; ТСН-2 (ТМ -630/10/0,4) на ГПП-2 ; ТСН-1 (М-250/6) ПС-104; ТСН-2 (ТМ-250/6) на ПС-104 (силами РПБ).

Дополнительно к работам по ОЗП на ГПП-1, ГПП-2 и сетевых подстанциях выполнен ремонт и техническое обслуживание:

– 88-и масляных выключателей ВМ – 110/ 35/ 6 кВ;
– 10-ти воздушных выключателей;
– 155 комплекта разъединителей;
– 40-ти трансформаторов тока ТТ-220/110/35кВ;
– 32-ти силовых трансформаторов 220/110/35/10кВ;
– 3-х автотрансформаторов -220;
– 5-ти трансформаторов собственных нужд ТСН.

Готовность к зиме - 100 %.





Сети водоснабжения и водоотведения

Проведен текущий ремонт насосных агрегатов – 87 ед.; техническое обслуживание насосных агрегатов – 80 ед.; текущий ремонт задвижек ЗРА сети водоснабжения – 19 ед.; ремонт: пожарных гидрантов – 12 ед.; водопроводных и канализационных колодцев – 62 ед.; текущий ремонт запорно-регулировочной аппаратуры в индивидуальных тепловых пунктах – 129 ед.; профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила – 6690 погонных метра.

Существенный вклад в обеспечение безаварийной работы коммунального комплекса внесли ремонтно- восстановительные работы на насосных станциях и магистральных трубопроводных сетях, проведенные а период планового останова с 14 по 16 октября 2026 года с подрядной организацией ООО «МС-Сервис», что в комплексе гарантирует надежность прохождения ОЗП 2026/2027 гг.





Предприятие выполнило план подготовки к ОЗП 2026/2027 года и готово к несению тепловых и электрических нагрузок в осенне-зимнем периоде.

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур получил Паспорт №50 обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г. и Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Согласно Распоряжению Главы Администрации №01-639р от 15.10.2026 года с 20 октября 2026 года начат отопительный сезон для лечебных и образовательных организаций города, для жилого фонда и прочих потребителей с 21 октября 2026г. по 23 октября 2026 года.