Утверждаю
Генеральный директор
ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
_____С.Н. Горьковой
"_01_"_____10_____2026 г.

Отчет по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов подразделений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Теплоэлектростанция										
1	Техническое обслуживание энергетических котлоагрегатов (шт)	**9**	0	1	2	3	3	5	6	8	9
		факт	0	1	2	3	3	5	6	8	9
2	Ремонт и техническое обслуживание водогрейных котлоагрегатов (шт)	**3**	0	0	1	1	1	1	1	1	3
		факт	0	0	1	1	1	1	2	2	3
3	Техническое обслуживание (ремонт) турбоагрегатов (шт)	**1**	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		факт	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	Техническое обслуживание деаэраторов (шт)	**6**	2	2	3	3	4	4	5	5	6
		факт	2	2	3	3	4	4	5	5	6
5	Техническое обслуживание пиковых и основных ПСВ-200 (шт)	**20**	4	6	8	10	12	14	14	17	20
		факт	4	6	8	10	12	14	14	17	20
6	Ремонт и техническое обслуживание баков и фильтров хим. цеха (шт)	**32**	6	9	12	18	22	25	26	30	32
		факт	6	9	12	18	22	25	26	30	32
7	Ремонт и техническое обслуживание эл.оборудования цехов (шт)										
	силовые трансформаторы	**4**	1	1	2	2	3	3	4	4	4
		факт	0	0	1	1	2	2	2	2	4
8	Ремонт и техническое обслуживание насосного парка (шт)	**57**	11	16	24	32	39	45	50	52	57
		факт	11	16	24	32	39	45	50	52	57
9	Техническое обслуживание мазутных подогревателей (шт)	**6**	0	0	0	6	6	6	6	6	6
		факт	0	0	0	6	6	6	6	6	6
10	Техническое обслуживание мазутных фильтров тонкой и грубой очистки (шт)	**4**	0	0	0	4	4	4	4	4	4
		факт	0	0	0	4	4	4	4	4	4
	Цех Тепловых сетей										
1	Ремонт трубопроводов тепловых сетей (км)	**1,780**	0,200	0,308	0,411	0,632	0,862	1,103	1,348	1,593	1,780
		факт	0,239	0,348	0,483	0,711	0,983	1,234	1,378	1,614	1,788
	Цех Городских электричеких сетей										
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ЦГЭС (4шт.)	**4**	1	2	2	3	3	4	4	4	4
		факт	1	2	2	3	3	4	4	4	4
2	Ремонт фасадов зданий	**5**	1	1	2	2	3	3	4	5	5
		факт	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Цех Высоковольтных электрических сетей										
1	Капитальный ремонт трансформаторов (шт)	**4**	1	2	2	3	3	4	4	4	4
		факт	0	1	2	3	3	4	4	4	4

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения										
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здании - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	**43**	0	0	0	0	6	11	27	43	43
		факт	0	0	0	0	6	11	27	43	43
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт.)	**87**	17	25	33	40	47	54	71	87	87
		факт	17	25	33	40	47	54	71	87	87
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	**80**	27	36	45	50	57	62	71	80	80
		факт	27	36	45	50	57	62	71	80	80
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт.)	**19**	3	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт	3	5	8	12	15	17	18	19	19
5	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила (п.м)	**6690**	810	1425	2040	2775	3510	4350	5190	6690	6690
		факт	810	1425	2040	2775	3510	4350	5190	6690	6690
6	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	**62**	19	31	39	46	55	62	62	62	62
		факт	19	31	39	46	55	62	62	62	62
7	Ремонт пожарных гидрантов, (шт.)	**12**	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт	0	3	5	7	9	12	12	12	12
8	Замена люков колодцев, (шт.)	**15**	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт	2	4	6	8	10	12	15	15	15
9	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, (м³)	**1 780**	280	580	880	1180	1 480	1 780	1 780	1 780	1 780
		факт	280	580	880	1180	1480	1780	1780	1780	1780
10	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	**129**	29	49	69	89	109	129	129	129	129
		факт	29	49	69	89	109	129	129	129	129
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, (м²)	**1130**	100	300	465	630	730	830	930	1130	1130
		факт	100	300	465	630	730	830	930	1130	1130
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, (м²)	**550**	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт	0	100	250	400	550	550	550	550	550

Общая готовность предприятия к зиме – 100 %.

Заместитель генерального директора - главный инженер — **Г.Т. Жумабаев**

Врио главного инженера по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения — **Б.Ж. Каракузов**

Начальник ТЭС — **А.К. Каукабаев**

Начальник ЦВЭС — **Т.Д. Капаков**

Начальник ЦТС — **Б. Абилдаев**

Начальник ЦГЭС — **Д.М. Аралбаев**

Начальник ПТС — **Р.Я. Шин**

Утверждаю

Генеральный директор

ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

_____С.Н. Горьковой

"_01_" _____10_____2026 г.

Отчет по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов
подразделений ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
(расшифровка)

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Теплоэлектростанция										
1	Техническое обслуживание энергетических котлоагрегатов (шт)	**9**	0	1 (КА-1)	2 (КА-1; 2)	3 (КА-1; 2; 4)	3 (КА-1; 2; 4)	5 (КА-1; 2; 4; 5; 6)	6 (КА-1; 2; 4; 5;6; 7)	8 (КА-1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11)	9 (КА-1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12)
		факт	0	1 (КА-1)	2 (КА-1; 2)	3 (КА-1; 2; 4)	3 (КА-1; 2; 4)	5 (КА-1; 2; 4; 5; 6)	6 (КА-1; 2; 4; 5;6; 7)	8 (КА-1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11)	9 (КА-1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12)
2	Ремонт и техническое обслуживание водогрейных	**3**	0	0	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	3 ПТВМ-50-2 (КА-1; 2; 3)
		факт	0	0	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	1 ПТВМ-50-2 (КА-1)	2 ПТВМ-50-2 (КА-1;3)	2 ПТВМ-50-2 (КА-1;3)	3 ПТВМ-50-2 (КА-1; 2; 3)
3	Техническое обслуживание турбоагрегатов (шт)	**1**	0	0	0	0	0	0	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)
		факт	0	0	0	0	0	0	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)	1 (ТА-6)
4	Техническое обслуживание деаэраторов (шт)	**6**	2 (ПД- 3;4)	2 (ПД- 3;4)	3 (ПД-3; 4;5)	3 (ПД-3; 4;5)	4 (ПД-3; 4; 5; 6)	4 (ПД-3; 4; 5; 6)	5 (ПД-3; 4;5; 6; 7)	5 (ПД-3; 4;5; 6; 7)	6 (ПД-3; 4; 5; 6;7; 8)
		факт	2 (ПД- 3;4)	2 (ПД- 3;4)	3 (ПД-3; 4;5)	3 (ПД-3; 4;5)	4 (ПД-3; 4; 5; 6)	4 (ПД-3; 4; 5; 6)	5 (ПД-3; 4; 5; 6; 7)	5 (ПД-3; 4; 5; 6; 7)	6 (ПД-3; 4; 5; 6;7; 8)
5	Техническое обслуживание пиковых и основных ПСВ-200 (шт)	**20**	4 (БП-1; БО-9;10;11)	6 (БП-1; 2; БО-8;9;10;11)	8 (БП-1; 2; БО-7;8;9;10;11;12)	10 (БП-1; 2; 3; БО-6А;7;8;9;10;11;12)	12 (БП-1; 2; 3; БО-5;5А;6А;7;8;9;10, 11;12)	14 (БП-1; 2; 3; 4; БО-5;5А;6;6А, 7;8;9;10;11;12)	14 (БП-1; 2; 3; 4; БО-5;5А;6;6А; 7;8;9;10;11;12)	17 (БП-1;2;3;4;5; БО-3;4;5;5А;6; 6А;7;8;9;10;11;12)	20 (БП-1;2;3;4;5;6; БО-1;2;3;4;5;5А;6; 6А;7;8;9;10;11;12)
		факт	4 (БП-1; БО-9;10;11)	6 (БП-1;2; БО-8;9;10;11)	8 (БП-1; 2; БО-7;8;9;10;11;12)	10 (БП-1; 2; 3; БО-6А;7;8;9;10;11;12)	12 (БП-1; 2; 3; БО-5;5А;6А;7;8;9;10, 11;12)	14 (БП-1; 2; 3; 4; БО-5;5А;6;6А, 7;8;9;10;11;12)	14 (БП-1; 2; 3; 4; БО-5;5А;6;6А, 7;8;9;10;11;12)	17 (БП-1;2;3;4;5; БО-3;4;5;5А;6; 6А;7;8;9;10;11;12)	20 (БП-1;2;3;4;5;6; БО-1;2;3;4;5;5А;6; 6А;7;8;9;10;11;12)
6	Ремонт и техническое обслуживание баков и фильтров хим. цеха (шт)	**32**	6 (МФ-2;4;5;9;12; NaKФ I-15)	9 (БДВ-1;4; МФ-2;4; 5;9;12; NaKФ I-15, NaKФ II-4)	12 (БДВ-1;4; БТС-1;2; МФ-2;4;5;9;12,15; NaKФ I-15, NaKФ II-4)	18 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1; МФ-2;3;4; 5;9; 10; 11; 12; 15; NaKФ I-15; 17; NaKФ II-2;4)	22 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; МФ-2;3;4;5;9; 10;11;12;15; NaKФ I-15;17; NaKФ II-2;3;4)	25 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;9; 10;11;12;13;14;15; NaKФ I-15;17; NaKФ II-2;3;4)	26 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;9;10;11;12; 13;14;15; NaKФ I-15;16;17; NaKФ II-2;3;4)	30 БДВ-1;4; БТС-1;2;3; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;6;7;8;9; 10;11;12;13;14;15; NaKФ I-15;16;17; NaKФ II-2;3;4)	32 БДВ-1;4; БТС-1;2;3; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;6;7;8;9; 10;11;12; 13;14;15; NaKФ I-15;16; 17; 18; NaKФ II-1;2; 3;4)
		факт	6 (МФ-2;4;5;9;12; NaKФ I-15)	9 (БДВ-1;4; МФ-2;4; 5;9;12; NaKФ I-15, NaKФ II-4)	12 (БДВ-1;4; БТС-1;2; МФ-2;4;5;9;12,15; NaKФ I-15, NaKФ II-4)	18 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1; МФ-2;3;4; 5;9; 10; 11; 12; 15; NaKФ I-15; 17; NaKФ II-2;4)	22 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; МФ-2;3;4;5;9; 10;11;12;15; NaKФ I-15;17; NaKФ II-2;3;4)	25(БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;9; 10;11;12;13;14;15; NaKФ I-15;17; NaKФ II-2;3;4)	26 (БДВ-1;4; БТС-1;2; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;9; 10;11; 12; 13;14;15; NaKФ I-15;16;17; NaKФ II-2;3;4)	30 (БДВ-1;4; БТС-1;2;3; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2;3;4;5;6;7;8;9; 10;11;12;13;14;15; NaKФ I-15;16;17; NaKФ II-2;3;4)	32 БДВ-1;4; БТС-1;2;3; БХОВ-1;2; МРС-1;2; ЯРС-1; МФ-2; 3;4;5; 6;7;8;9;10;11;12; 13; 14;15; NaKФ I-15;16; 17;18; NaKФ II-1;2; 3;4)

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Ремонт и техническое обслуживание эл.оборудования цехов (шт)										
	силовые трансформаторы	4	1 (ТДН-1)	1 (ТДН-1)	2 (ТДН-1, 2)	2 (ТДН-1, 2)	3 (ТДН-1, 2; ТРДН-3)	3 (ТДН-1, 2; ТРДН-3)	4 (ТДН-1, 2;ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1, 2;ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1, 2;ТРДН-3; ТДНС-4)
		факт	0	0	1 (ТДНС-4)	1 (ТДНС-4)	2 (ТДНС-4; ТРДН-3)	2 (ТДНС-4; ТРДН-3)	2 (ТДНС-4; ТРДН-3)	4 (ТДН-1, 2;ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1, 2;ТРДН-3; ТДНС-4)
8	Ремонт и техническое обслуживание насосного парка (шт)	57	11 (ПЭН-7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1; НДВ-1,2,3; НТС-6; НРЦ-2)	16 (ПЭН-7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1,2; НСВ-1; НДВ-1,2,3; НТС-1, 6; НХОВ-2; ОМН-5; НРЦ-2)	24 (ПЭН-7; КНБ-1,4; 7,8,9,10; НПТС-3; СтА-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6; НРЦ-2)	32 (ПЭН-7; КНБ-1,2,4,7,8, 9,10; НГр-1,2; НПТС-1,3; СтА-1,2,3,4; ПНВК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6,7; НРЦ-2)	39 (ПЭН-7,9; КНБ-1,2,4,7,8,9,10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,4; ПНВК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,6,7; НХОВ-1,2; ОМН-5,6,7; НРЦ-2)	45 (ПЭН-7,9; КНБ-1,2,3,4,7,8,9,10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2, 3; НТС-1,2,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7; НРЦ-1,2)	50 (ПЭН-6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11; НГр-1, 2,4,5; НПТС-1,2, 3,5; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1, 2,3; НТС-1,2,3,4,6, 7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	52 (ПЭН-6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3, 4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6, 7,8; НРЦ-1,2)	57 (ПЭН-4;5,6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,5а, 6,6а,7,8,9,10,11;12; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3, 4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6, 7,8; НРЦ-1,2)
		факт	11 (ПЭН-7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1; НДВ-1,2,3; НТС-6; НРЦ-2)	16 (ПЭН-7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1,2; НСВ-1; НДВ-1,2,3; НТС-1, 6; НХОВ-2; ОМН-5; НРЦ-2)	24 (ПЭН-7; КНБ-1,4; 7,8,9,10; НПТС-3; СтА-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6; НРЦ-2)	32(ПЭН-7; КНБ-1,2,4,7,8, 9,10; НГр-1,2; НПТС-1,3; СтА-1,2,3,4; ПНВК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6,7; НРЦ-2)	39 (ПЭН-7,9; КНБ-1,2,4,7,8,9,10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,4; ПНВК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,6,7; НХОВ-1,2; ОМН-5,6,7; НРЦ-2)	45 (ПЭН-7,9; КНБ-1,2,3,4,7,8,9,10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2, 3; НТС-1,2,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7; НРЦ-1,2)	50 (ПЭН-6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11; НГр-1, 2,4,5; НПТС-1,2, 3,5; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1, 2,3; НТС-1,2,3,4,6, 7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	52 (ПЭН-6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНВК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3, 4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6, 7,8; НРЦ-1,2)	57 (ПЭН-4;5,6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,5а, 6,6а,7,8,9,10,11;12; НГр-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3, 4,5; ПНВК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3, 4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)
9	Техническое обслуживание мазутных подогревателей (шт)	6	0	0	0	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)
		факт	0	0	0	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)	6 (ПМР 13/240 1,2; ПМБ 40 - 1,2; ПМ 40-30-1,2)
10	Техническое обслуживание мазутных фильтров тонкой и грубой очистки (шт)	4	0	0	0	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)
		факт	0	0	0	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)	4 (ФГО-1, 2, ФТО-1, 2)
	Тепловые сети										
1	Ремонт трубопроводов тепловых сетей (км)	1,780	0,200	0,308	0,411	0,632	0,862	1,103	1,348	1,593	1,780
		факт	0,239	0,348	0,483	0,711	0,983	1,234	1,378	1,614	1,788

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цех Городских электрических сетей										
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ЦГЭС (4 ед.) ТП-19 (Т-1-400 кВА) ТП-19 (Т-2-400 кВА) ТП-53 (Т-2-400 кВА) ТП-58А (Т-1-630 кВА)	4	1 ТП-19 (Т-1-400 кВА)	2 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА)	2 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА)	3 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА);	3 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА);	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А (Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А (Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А(Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А(Т-1-630 кВА)
		факт	1 ТП-19 (Т-1-400 кВА)	2 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА)	2 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА)	3 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА);	3 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА);	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А (Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А (Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А(Т-1-630 кВА)	4 ТП-19 (Т-1-400 кВА); ТП-19 (Т-2-400 кВА); ТП-53 (Т-2-400 кВА); ТП-58А(Т-1-630 кВА)
2	Ремонт фасадов зданий ТП-6/0,4 кВ № 9,62,69,74,89 (5 ед)	5	1 (ТП-9)	1 (ТП-9)	2 (ТП-9; 62)	2 (ТП-9; 62)	3 (ТП- 9; 62; 89)	3 (ТП- 9; 62; 89)	4 (ТП- 9; 62; 89; 69)	5 (ТП- 9; 62; 89; 69; 74)	5 (ТП- 9; 62; 89; 69; 74)
		факт	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)	5 (ТП-9,62, 89,69,74)
	Цех Высоковольтных электрических сетей										
1	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 1) ПС-4 ТМ - 100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250 /6 (ТСН-2).	4	1 ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2)	2 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2)	2 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2)	3 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-1)	3 1) ПС-4ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-1)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)
		факт	0	1 ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2)	2 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2)	3 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-1)	3 1) ПС-4ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-1)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)	4 1) ПС-4 ТМ -100/35/0,4 (ТСН-2); 2) ГТПП-2 ТМ -630/10/0,4 (ТСН-2); 3) ПС-104 М-250/6 (ТСН-1); 4) ПС-104 ТМ-250/6 (ТСН-2)
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения										
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здании - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	**43**	0	0	0	0	6	11	27	43	43
		факт	0	0	0	0	6	11	27	43	43

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт)	**87**	17	25	33	40	47	54	71	87	87
		факт	17	25	33	40	47	54	71	87	87
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	**80**	27	36	45	50	57	62	71	80	80
		факт	27	36	45	50	57	62	71	80	80
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт)	**19**	3	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт	3	5	8	12	15	17	18	19	19
5	Профилактическая прочистка канализационных сетей и очистка колодцев от ила (п.м)	**6690**	810	1425	2040	2775	3510	4350	5190	6690	6690
		факт	810	1425	2040	2775	3510	4350	5190	6690	6690
6	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	**62**	19	31	39	46	55	62	62	62	62
		факт	19	31	39	46	55	62	62	62	62
7	Ремонт пожарных гидрантов, шт.	**12**	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт	0	3	5	7	9	12	12	12	12
8	Замена люков колодцев, шт.	**15**	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт	2	4	6	8	10	12	15	15	15
9	Очистка приемного ковша НС-1А в/з "Речной" от песка и ила с применением земснаряда (м)	**1780**	280	580	880	1180	1480	1780	1780	1780	1780
		факт	280	580	880	1180	1480	1780	1780	1780	1780
10	Текущий ремонт ЗРА и ИТП (шт.)	**129**	29	49	69	89	109	129	129	129	129
		факт	29	49	69	89	109	129	129	129	129

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам								
			01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, м²	**1130**	100	300	465	630	730	830	930	1130	1130
		факт	100	300	465	630	730	830	930	1130	1130
12	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, м²	**550**	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт	0	100	250	400	550	550	550	550	550

Заместитель генерального директора - главный инженер **Г.Т. Жумабаев**

Врио главного инженера по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения **Б.Ж. Каракузов**

Начальник ТЭС **А.К. Каукабаев**

Начальник ЦВЭС **Т.Д. Капаков**

Начальник ЦТС **Б. Абилдаев**

Начальник ЦГЭС **Д.М. Аралбаев**

Начальник ПТС **Р.Я. Шин**